

COMITÉ DIRECTIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS DEL QUINDÍO

Lugar – Armenia (Quindío) Salón de Ex Gobernadores, Edificio de la Gobernación del Quindío.

Fecha: 20 de Mayo de 2010

Hora: 3:15 pm.

Orden del día:

- 1- Verificación del Quórum.
- 2- Aprobación del Acta anterior (Comité Directivo No. 5).
- 3- Aprobación Manual Operativo.
- 4- Avance del Plan Departamental de Aguas del Quindío: Cumplimiento de metas.
- 5- Seguimiento a la contratación con Recursos del S.G.P. y Nación.
- 6- Estudios y Diseños: FIP, Licitación y Adición Contrato Gerencia.
- 7- Estado proyectos para revisión y viabilización Ventanilla Única.
- 8- Informe CRQ Componente Ambiental.
- 9- Avance Fortalecimiento Institucional.
- 10- Avance Programa de Socialización.
- 11- Embalse Multipropósito.
- 12- Propositiones y varios.

ASISTENTES:

Integrantes del Comité Directivo

LUZ MARIA ARBELÁEZ GALVES, Gobernadora (E) del Quindío, Presidente del Comité.

EDGAR PULECIO BAUTISTA, Director de Inversiones Estratégicas del Viceministerio de Agua y Saneamiento, Representante del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

CARLOS EVELIO CARDONA CASTAÑO, Secretario de Infraestructura Departamental (E), Representante del Gobernador.

HUMBERTO TURRIAGO LÓPEZ, Alcalde de Córdoba, Representante de los Alcaldes Municipales.

ABEL RINCÓN, Funcionario del Departamento Nacional de Planeación.

Invitados al Comité Directivo

JOSE MANUEL CORTÉS OROZCO, Director (E) de la C.R.Q.

JUAN ANTONIO TIRADO JARAMILLO, Asistente de la Gerencia, Representante de la Gerencia Asesora del PDA Quindío

JORGE EDUARDO SOTO MEJÍA, Gerente, Consorcio FIA.

Otros Asistentes:

Asistentes del MAVDT: Helena Castañeda Ramírez – Directora de Gestión Empresarial, Viceministerio de Agua y Saneamiento, Andrea Bautista Castellanos - Consultora Dirección de Gestión Empresarial, María Chavarro - Consultora Grupo de Seguimiento, V.A.S., Giovanni Molina - Consultor Viceministerio de Agua para las Entidades Ambientales.

Por parte del FIA: Adriana García – Director PDA FIA.

Por parte de la C.R.Q: Patricia Rojas Sánchez – Profesional Especializado.

Por parte del Gestor: Janil Avendaño Hernández, Asesor Jurídico del PDA Quindío, Julio César Escobar Posada - Asesor Técnico y Financiero PDA Quindío, James Norberto Ospina - Ingeniero PDA Quindío, Laura Álvarez Vélez – Comunicadora Social PDA Quindío, Iván Darío Rubiano Vera, Asistente Jurídico del PDA Quindío y Juan Manuel Valencia, Secretaría de Infraestructura – Empalme.

En Representación de ESAQUIN: Ingeniero Alejandro Quintero, Subgerente Operativo de Esaquín y el Ingeniero Juan Carlos Arbeláez – Consultor de Esaquín.

Por parte de la Gerencia PDA Quindío: Gustavo Ardila Gómez – Coordinador Administrativo Financiero, Orlando González – Coordinador Técnico de la Gerencia, Jaime Hernán Gómez - Especialista en Fortalecimiento Institucional, Andrea Osorio Forero – Trabajadora Social, Fabián Andrés Londoño – Auxiliar Contable y Jennifer Osorio Sánchez – Secretaria Técnica Administrativa.

Otros Asistentes: Jhonny Alberto Rodríguez, Interventor, Proyecto Acueducto por Gravedad del Municipio de Montenegro.

DESARROLLO DE LA REUNION

1- La Gobernadora (E), Dra. Luz María Arbeláez, procedió a dar inicio a la sesión, saludando a los asistentes, verificando el Quórum de acuerdo con el Reglamento del Comité Directivo e hizo lectura del Orden del Día.

2- Se sometió a consideración el Acta de la Reunión del Comité Directivo No. 5 celebrado el pasado 17 de Marzo de 2010, la cual fue aprobada.

3- El Ingeniero Carlos Evelio Cardona explicó que inicialmente la Gestoría empezó a elaborar el Manual Operativo con base en una información dada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, siguiendo un proceso de siete versiones de ese manual. En el Comité No. 05 la Gestoría presentó el Manual Operativo en la versión No. 04, pero debido a que los Organismos de Control habían hecho unas observaciones para incluir la parte financiera y la parte ambiental, NO se aprobó el documento y se acordó que se hicieran los ajustes de última hora, que esto quedó incluido en el Acta No. 05 y el Doctor Juan Luis Mesa del MAVDT dijo que se postergara la aprobación hasta que

se incluyeran dichas modificaciones. Con lo anterior, la Gerencia Asesora retomó el tema de los ajustes de acuerdo con las observaciones realizadas por los Organismos de Control y los requerimientos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por lo que se realizaron 3 versiones más, las cuales se le entregaron a la Representante del Ministerio la Doctora Andrea Bautista, y en la versión No. 07 en la que intervinieron la Gestoría, el MAVDT y el Departamento Nacional de Planeación se realizaron las respectivas observaciones y se realizó una reunión durante la cual se incorporaron todas las propuestas.

Con lo anterior, se puso a consideración del Comité Directivo la versión final del Manual Operativo para las personas que tuvieran dudas al respecto, aunque se dejó claro que este documento ya cumple con todos los requisitos exigidos por parte del MAVDT y de los Organismos de Control.

La CRQ manifestó que realizó el análisis del Manual Operativo y que tenían una serie de sugerencias para realizar algunos ajustes y la propuesta de cómo deberían quedar tales aspectos. La CRQ se refirió a los siguientes puntos:

- Componente 3: Componente Ambiental, Punto 3, página 28, numeral 6 "Apoyar a la CRQ en la Formulación, Priorización y Ejecución de proyectos para cumplir cabalmente con la Normatividad Ambiental en materia de servicios públicos de Agua Potable y Saneamiento Básico a partir de las necesidades identificadas previamente, en el Documento de Caracterización Ambiental" La sugerencia de la CRQ es que diga: "Apoyar a los Municipios en la formulación de proyectos a ser cofinanciados por el Fondo Regional de Inversión para la descontaminación hídrica del Departamento del Quindío, para dar cumplimiento a los requisitos establecidos para la presentación del proyecto"

Lo anterior, explicó la ingeniera Patricia Rojas de la CRQ, es porque la Corporación no enviará los recursos a la Fiducia, sino que la entidad manejará los recursos que va a aportar al PDA a través de un fondo que maneja todo el recaudo de tasa retributiva. Por lo tanto, que la Gerencia preste la asesoría a los Municipios y estos a su vez presenten los proyectos a la Corporación Regional del Quindío para que cumplan con el reglamento interno de la entidad. Y NO asesorar a la Corporación para que cumpla con una normatividad ambiental porque no tiene lógica.

Ante lo anterior, La Gobernación manifestó que el documento que se firmó con la C.R.Q. expresa en la parte de "obligaciones" el compromiso de la Gerencia, que es el brazo de apoyo de la Gestoría, de acompañamiento a los municipios en la Certificación y Recertificación, si fuera el caso.

El MAVDT aclara que la confusión se encuentra en el principio del párrafo que se está enunciando, el cual se relaciona con las actividades de apoyo al PDA

Del anterior punto se concluye que SI se debe efectuar el cambio propuesto por la C.R.Q.

- ✚ El segundo punto se encuentra en la página 28, Capítulo FUENTES en el segundo Párrafo: "El monto de los aportes de los Municipios y de la Corporación Autónoma Regional de Quindío CRQ, así como las condiciones de los recursos de crédito, los plazos y la metodología, se establecerán en los convenios respectivos, los cuales se manejarán a través de uno o varios esquema(s) fiduciario(s) de acuerdo con el Decreto No. 3200 de 2008"

La ingeniera Patricia Rojas pidió que de nuevo se retire a la CRQ de ese párrafo y se ponga sólo a los municipios. Además manifestó que se debe añadir un párrafo que diga "los recursos que aporte la Corporación al PDA serán manejados directamente por ésta a través del Fondo Regional de Inversión para la descontaminación hídrica del Departamento del Quindío, creado por la CRQ para el recaudo de tasa retributiva y bajo su propio reglamento interno"

El Doctor Janil Avendaño, explicó que el PDA es un marco general en el que se deben priorizar las inversiones. El decreto 3200 de 2008 es específico cuando dice que el recurso que coloque la Corporación, cuando se defina su inversión, tendrá voz y voto, de lo contrario y como la Corporación no pondría su dinero en la Fiducia, pues sólo tendría Voz y NO voto. Si la Corporación define la política de no manejar recursos dentro del PDA, sería bueno que el Ministerio se manifieste con respecto a esto. Por lo pronto hay un convenio con la CRQ en donde la Corporación se compromete a participar en el PDA. Y se debe recordar que cualquier proyecto que se realice sobre Agua y Saneamiento Básico tendrá que estar en el marco del PDA. Por lo tanto, si la CRQ va a realizar proyectos que incluyan tales elementos, tendrá que pedir certificación al PDA.

El MAVDT dio claridad en el tema, explicó que el Documento de Caracterización Ambiental (DCA), es un documento que se construye en cada región con el apoyo del Gestor, la Gerencia y la **Corporación a su vez, con el apoyo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial**. Se enfatizó en que el objetivo del PDA es que todos los recursos se manejen a través del FIA, pero que de no hacerlo así por parte de la Corporación, debe quedar plasmado en el D.C.A el fondo de dichos recursos.

El Doctor José Manuel Cortés, aclaró que desde noviembre de 2009 la Corporación suscribió un convenio con la Gobernación del Quindío y que a partir de ese momento todos los recursos que la Corporación invierte en Saneamiento están enmarcados en el PDA, la única figura diferente al modelo es que los recursos no se están ingresando a la misma bolsa, sino que la Corporación a través de su Fondo Regional de Descontaminación, regido por su reglamento interno, aprueba los proyectos que deben apuntarle al cumplimiento del PDA, a su vez cuando termine la vigencia de la ley de garantías se firmará un convenio específico, del cual ya se había hablado con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, donde la CRQ acuerda con la Gobernación los recursos disponibles de este año.

La Doctora Luz María Arbeláez, pidió que el Documento de Caracterización Ambiental sea socializado con el Gobernador directamente, pues él es el Presidente del Comité.

El Doctor Jorge Soto del FIA dejó abierta la posibilidad de que la CRQ pueda contar con el FIA en cualquier momento, independientemente de que en este instante la Corporación no lo necesite. Este ofrecimiento lo hizo teniendo en cuenta que la Corporación puede contar con los beneficios del Patrimonio Autónomo FIA, pues su esquema de financiación es la mejor opción.

También se expresó que el MAVDT entiende que algunas Corporaciones y no solamente la CRQ, tienen inconvenientes de entrar directamente con los recursos que recogen de las tasas retributivas y ponerlos directamente en la Fiducia y por lo tanto lo conveniente sería que los recursos de la Corporación se incluyan en el FIA, teniendo en cuenta los múltiples beneficios de la entidad, e invita a la CRQ a que se incluyan en el FIA, pero aclara que el MAVDT sólo sugiere esta acción.

Giovanny Molina, Consultor del MAVDT para las Corporaciones Autónomas Regionales, aclara que la Corporación del Quindío tiene definido que no va a utilizar el crédito (por lo menos en estos dos primeros años) porque va a trabajar sólo con las vigencias 2010-2011.

La CRQ puntualizó que el Director de la Corporación se comprometió con el señor Gobernador a que después de que termine la vigencia de la ley de garantías se firmarán convenios específicos, uno para la vigencia 2010 y otro para el 2011.

Ante lo cual Giovanny Molina del MAVDT, dijo que una vez se aprueba el Documento de Caracterización Ambiental, se pasa a la fase de negociación entre la Gobernación y la CRQ, por medio del convenio específico del que habla la CRQ. Hasta que no se apruebe el D.C.A. no se puede hacer convenio específico.

Se concluye que solamente este párrafo, que tiene tanta controversia, queda sujeto al diálogo con el Gobernador.

El tercer punto está en la página 29 y dice "La Corporación Autónoma Regional de Quindío CRQ también realizará aportes al PDA del Quindío con recursos propios, de acuerdo con el "Convenio Marco de Cooperación Técnica" suscrito entre la CRQ y el Departamento el 13 de noviembre de 2009." La CRQ explicó que hay que especificar que los aportes se realizarán una vez sean definidos mediante el convenio específico y NO mediante el convenio MARCO inicial.

✚ En la página 37, literal C, al terminar el párrafo dice que "Ya se presentaron todos los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (once en total) ante la Corporación Autónoma Regional del Quindío. Están aprobados 10 PSMV y está pendiente de aprobación el de Córdoba" A lo que la ingeniera Patricia Rojas, dijo que no son 11 sino 12 PMSV y aprobados 11 PMSV, pero el doctor Janil le explicó que en el PDA sólo están vinculados 11 municipios y NO los doce porque Armenia NO está incluido.

✚ Página 45, la última viñeta de la página, donde habla de la Adquisición de predios, la CRQ preguntó al MAVDT si el PDA con sus recursos, va a ayudar a los municipios con los terrenos que necesiten. A lo que el MAVDT responde que si la compra de los predios hace parte del proyecto, SI se podrían comprar.

También el MAVDT le dejó claro a la C.R.Q que independientemente de que algunos proyectos no tengan recursos de la Nación, tienen que ir a Ventanilla Única, a través del Gestor.

En conclusión se aprueba el MANUAL OPERATIVO con la salvedad del párrafo ya citado, el cual deberá ser discutido con el Gobernador del Quindío, directamente.

4- El ingeniero Julio César Escobar de la Gestoría, inició la exposición a su cargo explicando que se considerarán las metas del Plan Anual Estratégico de Inversiones PAEI y el Plan General Estratégico de Inversiones que se aprobó en el Comité Directivo del 20 de noviembre del 2009. Las metas se dividen en distintos componentes como se puede ver en los siguientes cuadros:

PROGRAMA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LAS CABECERAS MUNICIPALES Y AUMENTO EN LA COBERTURA DE REDES

No.	Concepto	Índice Actual	Meta PAEI	Meta PGEI	Comentario
1	Ampliar la cobertura en la prestación efectiva del servicio de agua potable	95%	96%	98%	En la actualidad se encuentra en ejecución el Contrato de Terminación del acueducto por gravedad de Montenegro con un porcentaje de ejecución del 80%. En proceso Pre-contractual se encuentra la Optimización de los sistemas de captación y desarenación - Quebrada Naranjal de Calarcá.
2	Reducir el índice de agua no contabilizada	35%	34%	33%	Esta meta se cumplirá una vez se tenga el diagnóstico de la transformación y/o modernización empresarial de los prestadores de servicios públicos de los 11 municipios
3	Incrementar el volumen de almacenamiento de agua				Esta meta se logrará mediante las obras que conduzcan a la optimización y/o construcción de tanques de almacenamiento de agua potable
4	Contar con los estudios y diseños para la optimización de los sistemas de tratamiento de agua potable				VER ANEXO

Verificación cumplimiento de metas

El proyecto Optimización de los sistemas de captación y desarenación Quebrada Naranjal de Calarcá, se encuentra listo para colocarlo en página Web del Portal de Contratación y ya se tiene la disponibilidad de recursos en el FIA y el valor del proyecto es de \$95 millones de pesos. El valor del proyecto de la Terminación de Acueducto por Gravedad de Montenegro es de \$1.044 millones de pesos, así estos dos proyectos apuntarían a cumplir la primera meta en el P.A.E.I. en un 96%.

La meta de REDUCIR EL ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA, llevándola de un 35% al 33% en el P.G.E.I. Esta meta se cumplirá mediante la instalación de macromedidores y micromedidores en los 11 municipios vinculados al Plan Departamental de Aguas. Para cumplir con esta meta se tienen aprobados \$393 millones en Comité Directivo y el Plan Anual Estratégico de Inversiones, para la instalación de los macro y micro medidores, pero no se pueden instalar hasta que las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos no estén transformadas y modernizadas, por lo tanto una vez se tenga el diagnóstico de modernización se puede iniciar la instalación de los micro y macro medidores mediante un trabajo social que se realizará en todos los municipios. Por lo tanto, esta meta se logrará en el segundo semestre de este año.

Con respecto a INCREMENTAR EL VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, existen proyectos aprobados en el P.A.E.I para cumplir esta meta, sin embargo estos proyectos están en proceso de organización y de formación para presentación en la Ventanilla Única.

ANEXO DEL PRIMER COMPONENTE:

ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE APUNTAN A LA META DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LAS CABECERAS MUNICIPALES Y AUMENTO EN LA COBERTURA DE REDES

MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR	ESTADO
Buenavista	Estudios y diseños acueducto Río Verde (línea de conducción)	36,809,302	En ejecución con recursos FIP. Los diseños se entregarán el 30 de Junio de 2010
Circasia	Estudios y diseños Optimización Plantas de tratamiento de agua potable	42,785,091	En ejecución con recursos FIP. Los diseños se entregarán el 30 de Junio de 2010
Córdoba	Plan Maestro de Acueducto	75,000,000	Este proyecto está propuesto para que lo ejecute la Gerencia
Filandia	Estudios y diseños optimización Planta de tratamiento de agua potable	39,722,952	En ejecución con recursos FIP. Los diseños se entregarán el 30 de Junio de 2010
	Estudios y diseños acueducto corregimiento La India	20,000,000	Está dentro del paquete de licitación de \$304.000.000
Genova	Estudios y diseños optimización planta de tratamiento de agua potable	39,722,952	En ejecución con recursos FIP. Los diseños se entregarán el 30 de Junio de 2010
La Tebaida	Estudios y diseños acueducto Rural veredas La Argentina y Pisamal	7,000,000	Está dentro del paquete de licitación de \$304.000.000
Montenegro	Estudios y diseños optimización planta de tratamiento de agua potable	50,000,000	Este proyecto está propuesto para que lo ejecute la Gerencia
Pijao	Plan maestro de acueducto	22,400,000	Este proyecto está propuesto para que lo ejecute la Gerencia
	Estudios y diseños tanque de almacenamiento agua potable	19,203,856	En ejecución con recursos FIP. Los diseños se entregarán el 30 de Junio de 2010
	Estudios y diseños bioatoma, desarenador y aducción La Cascada	35,000,000	Esta dentro del paquete de licitación de \$304.000.000
Quimbaya	Estudios y diseños línea de conducción veredas Mesa Baja, Arauca, Jazmín, Guaimará y La Montaña	46,000,000	Este proyecto está propuesto para que lo ejecute la Gerencia
	Estudios y diseños optimización planta de tratamiento de agua potable	49,108,287	En ejecución con recursos FIP. Los diseños se entregarán el 30 de Junio de 2010
Salento	Estudios, diseños y estabilización acueducto Boquia	77,826,214	Este proyecto está propuesto para que lo ejecute la Gerencia
	Estudios y diseños bioatoma, desarenador y aducciones quebradas Cruz Gorda y Corozal	70,000,000	Este proyecto está propuesto para que lo ejecute la Gerencia
	Estudios y diseños tanque de almacenamiento agua potable	39,142,952	En ejecución con recursos FIP. Los diseños se entregarán el 30 de Junio de 2010
Calarcá	Estudios y diseños optimización y ampliación planta de tratamiento agua potable	150,000,000	Está dentro del paquete de licitación de \$304.000.000
	Estudios y diseños Acueducto Centro Poblado La Maía	20,000,000	Este proyecto está propuesto para que lo ejecute la Gerencia
TOTAL		838,521,606	

Segundo Componente:

PROGRAMA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO MUNICIPALES

No.	Concepto	Índice Actual	Meta PAEI	Meta PGEI	Comentario
1	Ampliar la cobertura en la prestación efectiva del servicio de alcantarillado	91%	93%	95%	En proceso pre-contractual se encuentra la Optimización redes de alcantarillado combinado Calle 7a de las carreras 6 a la 15 Carrera 11 de Calles 7 a la 8 de Circasia
2	Optimización del 5% de los colectores existentes y construcción de un 5% de nuevos colectores				En el PAEI esta aprobada la optimización y/o construcción de 6 proyectos de Colectores en los municipios de Circasia, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya y Salento
3	Construcción de 1 planta de tratamiento de aguas residuales	27%	36%	36%	En la actualidad se encuentra en ejecución los diseños de la PTAR de Córdoba con recursos FIP. Una vez se cuente con este estudio y Córdoba firme el Convenio Tripartito, se dará inicio a las obras de construcción
4	Contar con los estudios y diseños para la optimización de los sistemas de alcantarillado				VER ANEXO

El proyecto de Circasia tiene un costo aproximado de \$865 millones de pesos, está listo para colocar en la página Web del Portal de Contratación y también tiene asignación del FIA.

La construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en el municipio de Córdoba se haría este año.

ANEXO DEL SEGUNDO COMPONENTE:

ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE APUNTAN A LA META DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO MUNICIPALES

MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR	ESTADO
Circasia	Estudios y diseños sistema de tratamiento de aguas residuales vereda La Cristalina Centro Poblado la 18	22,400,000	Está dentro del paquete de licitación de \$304.000.000
Córdoba	Plan Maestro de alcantarillado	75,000,000	Este proyecto está propuesto para que lo ejecute la Gerencia
	Estudios y diseños construcción planta de tratamiento aguas residuales	45,940,909	En ejecución con recursos FIP. Los diseños se entregarán el 30 de Junio de 2010
Filandia	Estudios y diseños alcantarillado corregimiento La India	20,000,000	Está dentro del paquete de licitación de \$304.000.000
La Tebaida	Estudios y diseños optimización y ampliación planta de tratamiento de aguas residuales	50,000,000	Este proyecto está propuesto para que lo ejecute la Gerencia
Pijao	Plan maestro de alcantarillado	22,400,000	Este proyecto está propuesto para que lo ejecute la Gerencia
Salento	Estudios y diseños optimización y ampliación planta de tratamiento de aguas residuales	50,000,000	Está dentro del paquete de licitación de \$304.000.000
Calarcá	Estudios y diseños Alcantarillado Centro Poblado La María	15,000,000	Este proyecto está propuesto para que lo ejecute la Gerencia
	TOTAL	300,740,909	

Tercer Componente:

PROGRAMA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

PROYECTO	VALOR	ESTADO
Estudio de modernización empresarial del servicio público domiciliario de aseo para los municipios de Buenavista, Circasia, Córdoba, Filandia, Genova, La Tebaida, Pijao, Quimbaya y Salento	333.000.000	Los municipios de Buenavista, Circasia, Córdoba, Genova, Pijao, Quimbaya y Salento conformaron una empresa regional de aseo y bajo licitación pública se contrató con el operador especializado "NEPSA" que empezó a operar a partir del 1 de Abril de 2010

Avance Contratación de proyectos con recursos del PDA

Se realizó un convenio entre el Departamento y ESAQUIN y se inició la interventoría del proyecto Terminación de Acueducto por Gravedad del Municipio de Montenegro. Por lo tanto, la obra ya empezó. El señor Jhonny Alberto Rodríguez, en representación del ingeniero Héctor Fabio Báez, que es el interventor externo, explicó que con respecto a los 1.043 millones que se anexaron a la obra inicial y que se adicionaron el 18 de diciembre,

la tubería está casi toda instalada, falta por instalar algunos viaductos que se verán más específicos en el informe que se tiene para FONADE.

5- Los proyectos que ya están viabilizados por el MAVDT son el de Circasia y el de Calarcá, ya se entregaron los pliegos de Circasia que se elaboraron con base en los pliegos de AGUA TRANSPARENTE. Y los pliegos correspondientes a Calarcá (\$95.000.000) estarán entregados el próximo jueves para colocar en la página Web del Portal de Contratación.

El MAVDT realizó una observación al preguntar ¿porqué se están tomando tanto tiempo para abrir la licitación? A lo que el ingeniero Juan Antonio Tirado, de la Gerencia Asesora, explicó que el proyecto fue enviado tres veces a Ventanilla Única y que cada vez que se le hacía una corrección había que armarlo de nuevo y la solución fue ir hasta donde trabaja la Doctora Lorena Ávila del MAVDT para traerlo terminado, esto fue hace 15 días y los 15 días siguientes son el tiempo empleado en vaciar el proyecto para los pliegos de licitación.

El MAVDT explicó que se están haciendo Comités Virtuales a los proyectos que se les haya dado viabilidad, con el fin de autorizar el tema de la contratación, a lo que la Gobernadora (E), la doctora Luz María Arbeláez, indicó la necesidad del otrosí para el contrato de la Gerencia con el fin de agilizar la contratación de los diseños pendientes. El valor sería de Setecientos Ochenta y Seis Millones Cuatrocientos Mil Pesos (\$786.400.000.00) para los diseños que están pendientes.

6- La Gerencia Asesora informa que se tienen tres (3) grupos identificados:

6.1 ESTUDIOS Y DISEÑOS CON RECURSOS DEL FIP

DESCRIPCIÓN ESTUDIO	MUNICIPIO	VIGENCIA RECURSOS OBRA	VALOR ESTIMADO DE ESTUDIOS	ESTADO ACTUAL DE LOS ESTUDIOS
Estudios y diseños acueducto Rio Verde (línea de Conducción)	BUENAVISTA	2011	\$ 36.809.302	Se encuentran en el cronograma de ejecución y su entrega será el 30 de julio
Estudios y diseños Optimización Plantas de tratamiento de agua potable	CIRCASIA	2011	\$ 42.785.091	Se encuentran en el cronograma de ejecución y su entrega será el 30 de julio
Estudios y diseños construcción planta de tratamiento aguas residuales	CORDOBA	2011	\$ 45.940.909	Se encuentran en el cronograma de ejecución y su entrega será el 30 de julio
Estudios y diseños optimización Planta de tratamiento de agua potable	FILANDIA	2011	\$ 39.722.952	Se encuentran en el cronograma de ejecución y su entrega será el 30 de julio
Estudios y diseños optimización Planta de tratamiento de agua potable	GÉNOVA	2011	\$ 39.722.952	Se encuentran en el cronograma de ejecución y su entrega será el 30 de julio
Estudios y diseños tanque de almacenamiento agua potable	PJAO	2011	\$ 19.203.858	Se encuentran en el cronograma de ejecución y su entrega será el 30 de julio
Estudios y diseños optimización Planta de tratamiento de agua potable	QUIMBAYA	2011	\$ 49.108.287	Se encuentran en el cronograma de ejecución y su entrega será el 30 de julio
Estudios y diseños tanque de almacenamiento agua potable	SALENTO	2011	\$ 39.142.952	Se encuentran en el cronograma de ejecución y su entrega será el 30 de julio

\$ 312.436.301

Los anteriores datos se muestran de acuerdo con las conversaciones hechas con la interventora de los diseñadores quien dijo que a finales del mes de julio podría entregar los proyectos, exactamente el 21 de julio, los cuales están en la vigencia presupuestal del próximo año. Por lo tanto la contratación se haría para el 2011.

6.2 ESTUDIOS Y DISEÑOS CON RECURSOS DE LA NACION (Otros Estudios y Diseños formulados en el PAEI): La Gerencia citó los proyectos de la licitación que se declaró desierta y que tienen un valor de Trescientos Cuatro Millones de Pesos (\$304.000.000.00) que son los siguientes:

DESCRIPCION ESTUDIO	MUNICIPIO	VIGENCIA RECURSOS OBRA	VALOR ESTIMADO DE ESTUDIOS	ESTADO ACTUAL DE LOS ERSTUDIOS
Optimización y ampliación planta de tratamiento de agua potable	Calarcá	2011	\$ 150.000.000	Posible ejecución por la gerencia
Bocatoma, Desarenador y Aducción La Cascada	Pijao	2011	\$ 35.000.000	Posible ejecución por la gerencia
Acueducto rural veredas La Argentina y Pisamal	La Tebaida	2011	\$ 7.000.000	Posible ejecución por la gerencia
Optimización y ampliación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Salento	2011	\$ 50.000.000	Posible ejecución por la gerencia
Acueducto y Alcantarillado corregimiento La India	Filandia	2011	\$ 40.000.000	Posible ejecución por la gerencia
Sistema de tratamiento de Aguas Residuales y redes de alcantarillado de la vereda La Cristalina centro poblado La 18	Circasia	2011	\$ 22.000.000	Posible ejecución por la gerencia
TOTAL			\$ 304.000.000	

ESTUDIOS Y DISEÑOS CON RECURSOS DEL DEPARTAMENTO PENDIENTES POR CONTRATAR: El Comité Directivo aprueba la contratación de los siguientes estudios y diseños con la fuente de financiación (S.G.P Departamento y teniendo en cuenta que se están formulados en el PAEI) por un valor de Cuatrocientos Ochenta y Dos Millones Cuatrocientos Mil Pesos (\$482.400.000.00) los cuales se relacionan a continuación:

DESCRIPCION ESTUDIO	MUNICIPIO	VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	FUENTE DE FINANCIACIÓN
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado	CORDOBA	\$ 150.000.000	S.G.P. Departamento
Estudios y Diseño optimización y ampliación Planta de Tratamiento de Agua Residuales	LA TEBAIDA	\$ 50.000.000	S.G.P. Departamento
Estudios y Diseño optimización Planta de Tratamiento de Agua Potable	MONTENEGRO	\$ 50.000.000	S.G.P. Departamento
Estudio y diseño línea de conducción vereda Mesa Baja, Arauca, Jazmín, Guaimaral y La Montaña	QUIMBAYA	\$ 45.000.000	S.G.P. Departamento
Plan Maestro de Acueducto	PIJAO	\$ 22.400.000	S.G.P. Departamento
Estudios, diseños y estabilización acueducto Boquía	SALENTO	\$ 15.000.000	S.G.P. Departamento
Estudios y diseños Bocatoma, desarenador y aducciones Quebrada Cruz Gorda y Corozal	SALENTO	\$ 70.000.000	S.G.P. Departamento
Estudios y diseños Acueducto y Alcantarillado Centro Poblado La María	CALARCÁ	\$ 35.000.000	S.G.P. Departamento
Optimización Colector Interceptor quebrada La Jaramilla	LA TEBAIDA	\$ 30.000.000	S.G.P. Departamento
Ampliación cobertura redes de acueducto y alcantarillado urbanización La Ladrillera	PIJAO	\$ 15.000.000	S.G.P. Departamento
TOTAL		\$ 482.400.000	10

Por lo tanto estarían pendientes dieciséis (16) proyectos. Seis (6) proyectos de la licitación y los anteriores diez (10) proyectos.

6.3 ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE ESTAN SIENDO REVISADOS POR LA GERENCIA ASESORA Y QUE SE ORIGINAN POR ESAQUIN: A continuación se presentan los proyectos elaborados por ESAQUIN y que la Gerencia ha revisado y devuelto con sus correspondientes observaciones. De acuerdo con la mecánica convenida en el Comité No. 05, la Gerencia revisa los proyectos, los devuelve con sus observaciones y los revisa por segunda vez para dar el visto bueno o devolverlos nuevamente si es el caso. Vale la pena aclarar que existen varios proyectos que sólo tienen pequeñas observaciones pendientes para quedar listos para entregar al Gestor y ser pasados a la Ventanilla Única.

DESCRIPCIÓN ESTUDIO	MUNICIPIO	VIGENCIA RECURSOS OBRA	VALOR DE INVERSIÓN	ESTADO ACTUAL DE LOS ESTUDIOS				OBSERVACIONES
				FECHA ENTREGA PROGRAMADA POR ESAQUIN	PRIMERA ENTREGA A GCIA	DEVOLUCION 1a ENTREGA CON OBSRV DE GCIA	SEGUNDA ENTREGA A GCIA	
Construcción de colectores e interceptores Quebrada Las Yeguas	CIRCASIA	2010	\$ 250.000.000	28/05/2010				
Línea de aducción La Marina y El Bosque hasta la Planta de Tratamiento	CIRCASIA	2010	\$ 464.607.167	22/04/2010	22/04/2010	05/05/2010	21/05/2010	
Construcción Línea de Aducción del Desarenador a la Planta de Tratamiento de Agua Potable	FILANDIA	2010	\$ 878.000.000	22/04/2010	22/04/2010	07/05/2010	21/05/2010	
Optimización red de Alcantarillado y Acueducto Municipio de Filandia	FILANDIA	2010	\$ 826.132.202	30/04/2010	16/03/2010	29/03/2010	03/05/2010	Pendiente de pequeños ajustes
Optimización de red de alcantarillado y acueducto Génova	GÉNOVA	2010	\$ 1.539.318.000	20/05/2010				
Optimización redes de acueducto y alcantarillado municipio de La Tebaida	LA TEBAIDA	2010	\$ 2.080.219.098	14/05/2010	16/03/2010	29/03/2010		
Construcción Colector Interceptor quebrada Cajones I etapa	MONTENEGRO	2010	\$ 400.000.000	10/05/2010				
Optimización, Construcción de Redes de Acueducto y Alcantarillado Casco Urbano	MONTENEGRO	2010	\$ 1.553.490.012	30/04/2010	24/03/2010	09/04/2010	11/05/2010	Pendiente de pequeños ajustes
Construcción Colector Interceptor quebrada El Ingles	PIJAO	2010	\$ 330.000.000	20/04/2010	22/04/2010	30/04/2010		
Optimización, Construcción de Redes de Acueducto y Alcantarillado Casco Urbano	PIJAO	2010	\$ 899.784.060	28/05/2010				
Construcción Viaducto y Optimización Tubería Acueducto Rural La Coca-Barragán	PIJAO	2010	\$ 301.373.880					No tiene fecha de entrega por requerir estudios adicionales según el Operador
Optimización Alcantarillado Barrio González Sector Antiguo Botadero carrera 8,9,10 y Optimización de Alcantarillado y Acueducto en la carrera 4 calle 12,13,14 entre carreras 5 y 4 del Municipio de Quimbaya	QUIMBAYA	2010	\$ 1.215.916.759	21/05/2010				

Según lo anterior, estarían dos (2) proyectos devueltos para correcciones y la Gerencia tiene cinco (5) proyectos para revisión.

Con respecto al cronograma entregado por ESAQUIN el ingeniero Juan Carlos Arbeláez Consultor de ESAQUIN, aclaró que Salento está demorado en este tema, porque la Administración había hecho cosas allí y por lo tanto tenían que volver a empezar topografía, volver a empezar casi todo el proyecto nuevamente. Especificó que la servidumbre como requerimiento no aplica para los consultores, pues se necesita una certificación de las Alcaldías y por lo tanto el MAVDT sugirió que los Alcaldes deben tener mayor participación en los procesos de servidumbre, es decir, que ESAQUIN o la Gerencia les diga que el proyecto está casi aprobado y que sólo le faltaría la certificación para la servidumbre.

Se concluyó que la Interventoría de los proyectos a los que la Gerencia Asesora les realice los diseños, tendrá que ser EXTERNA. Pero La Gobernación aclaró que según el decreto 3200 de 2008, se necesitan los votos del Gobernador y del MAVDT para realizar la adición a contratos, en este caso la adición a la Gerencia Asesora. Pero el MAVDT aclaró que la recomendación del Ministerio es que se mire la viabilidad jurídica y que la interventoría sea contratada Externamente, ante lo cual la Gobernadora informa que dicha interventoría tendrá un valor del 6% más IVA de los estudios a ejecutarse, y serán financiados con recursos del S.G.P Departamento.

El MAVDT también expresó que el artículo 10 literal C del decreto 3200 trata de las funciones del Comité Directivo y en el párrafo Único del artículo séptimo NO se indica que el MAVDT debe decir cómo se contrata y en el párrafo 6to del artículo Noveno se habla de los casos en los que se necesitará el voto favorable del Gobernador y del delegado del MAVDT, en donde se puede leer "APROBACIÓN DE LINEAMIENTOS Y PARÁMETROS GENERALES DE CONTRATACION", pero el MAVDT no puede decir SI, adición, sino que se vota favorablemente de que "se consideran necesarios otros mecanismos para la contratación de los diseños pendientes", en lo cual el MAVDT SI estaría de acuerdo pero no podría decir exactamente cuál sería el mecanismo.

En conclusión, se aprobó el monto de la pre-inversión que es de Setecientos Ochenta y Seis Millones Cuatrocientos Mil Pesos m/cte (\$786.400.000.00) y la necesidad de contratación.

A lo que el doctor Jorge Soto Gerente del FIA, aclaró que según la rapidez de inicio de obras de la que se habla, es necesario tener listo el cierre financiero para que la disponibilidad de financiación esté totalmente lista.

7 - El ingeniero Juan Antonio Tirado de la Gerencia Asesora, habló de que se tienen dos proyectos que a mediados del mes de junio pueden estar llegando a la Ventanilla Única. (Azul). Luego tenemos los proyectos que está haciendo el FIP (Amarillo), y seguidamente tenemos los dieciséis (16) proyectos que estaría entregando la Gerencia, una primera entrega de un proyecto el 2 de agosto, una segunda entrega de siete proyectos el 17 de agosto, una tercera entrega de cinco proyectos el 20 de septiembre y la cuarta entrega de tres proyectos el 5 de octubre.

ESTADO DE PROYECTOS PARA REVISIÓN Y VIABILIZACIÓN VENTANILLA ÚNICA

DESCRIPCIÓN ESTUDIO	MUNICIPIO	VIGENCIA RECURSOS OBRA	VALOR ESTIMADO DE ESTUDIOS	POSIBLE FECHA DE VIABILIZACION VENTANILLA UNICA
Optimización red de Alcantarillado y Acueducto Municipio de Filandia	FILANDIA	2010	\$ 826.132.202	JUNIO 15 DE 2010
Optimización, Construcción de Redes de Acueducto y Alcantarillado Casco Urbano	MONTENEGRO	2010	\$ 1.553.490.012	JUNIO 15 DE 2010
Estudios y diseños acueducto Rio Verde (línea de Conducción)	BUENAVISTA	2011	\$ 36.809.302	DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Estudios y diseños Optimización Plantas de tratamiento de agua potable	CIRCASIA	2011	\$ 42.785.091	DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Estudios y diseños construcción planta de tratamiento aguas residuales	CORDOBA	2011	\$ 45.940.909	DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Estudios y diseños optimización Planta de tratamiento de agua potable	FILANDIA	2011	\$ 39.722.952	DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Estudios y diseños optimización Planta de tratamiento de agua potable	GÉNOVA	2011	\$ 39.722.952	DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Estudios y diseños tanque de almacenamiento agua potable	PIJAO	2011	\$ 19.203.856	DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Estudios y diseños optimización Planta de tratamiento de agua potable	QUIMBAYA	2011	\$ 49.108.287	DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Estudios y diseños tanque de almacenamiento agua potable	SALENTO	2011	\$ 39.142.952	DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Optimización y ampliación planta de tratamiento de agua potable	Calarcá	2011	\$ 150.000.000	20 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Bocatoma, Desarenador y Aducción La Cascada	Pijao	2011	\$ 35.000.000	20 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Acueducto rural veredas La Argentina y Pisamal	La Tebaida	2011	\$ 7.000.000	17 DE AGOSTO DE 2010
Optimización y ampliación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Salento	2011	\$ 50.000.000	5 DE OCTUBRE DE 2010
Acueducto y Alcantarillado corregimiento La India	Filandia	2011	\$ 40.000.000	17 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Sistema de tratamiento de Aguas Residuales y redes de alcantarillado de la vereda La Cristalina centro poblado La 18	Circasia	2011	\$ 22.400.000	20 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado	CORDOBA	2010	\$ 150.000.000	5 DE OCTUBRE DE 2010
Estudios y Diseño optimización y ampliación Planta de Tratamiento de Agua Residuales	LA TEBAIDA	2010	\$ 42.500.000	20 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Estudios y Diseño optimización Planta de Tratamiento de Agua Potable	MONTENEGRO	2010	\$ 42.500.000	20 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Estudio y diseño línea de conducción vereda Mesa Baja, Arauca, Jazmín, Guaimaral y La Montaña	QUIMBAYA	2010	\$ 38.250.000	17 DE AGOSTO DE 2010
Plan Maestro de Acueducto	PIJAO	2010	\$ 22.400.000	2 DE AGOSTO 2010
Estudios, diseños y estabilización acueducto Boquía	SALENTO	2010	\$ 11.643.932	17 DE AGOSTO DE 2010
Estudios y diseños Bocatoma, desarenador y aducciones Quebrada Cruz Gorda y Corozal	SALENTO	2010	\$ 59.500.000	5 DE OCTUBRE DE 2010
Estudios y diseños Acueducto y Alcantarillado Centro Poblado La María	CALARCÁ	2010	\$ 35.000.000	17 DE AGOSTO DE 2010
Optimización Colector Interceptor La Jaramilla	LA TEBAIDA	2010	\$ 25.000.000	17 DE AGOSTO DE 2010
Ampliación cobertura redes de acueducto y alcantarillado urbanización La Ladrillera	PIJAO	2010	\$ 10.000.000	17 DE AGOSTO DE 2010

Con respecto a los dos (2) proyectos del 15 de junio, el Doctor Edgar Pulecio del MAVDT sugirió que no se los envíen, sino que se aproveche la visita de la doctora Lorena Ávila el 8 ó 10 de junio y se revisen aquí con ella directamente y se lleven organizados de una vez.

8 - INFORME C.R.Q. Se presenta como anexo digital No. 1 de la presente Acta.

La CRQ explicó que con respecto a los diseños existentes de Interceptores y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, (los cuales se hicieron con recursos FOREQ) la Corporación aclara que si el PDA pretende contratar consultorías se debe tener cuidado en el nombre dado a la contratación, pues según indicó la ingeniera Patricia Rojas, el PDA NO puede entrar a nombrarlos como DISEÑO DE PLANTA u OPTIMIZACION DE PLANTA, ya que el PDA no empezaría de ceros.

Ante lo anterior el Doctor Janil Avendaño preguntó si la CRQ ya cuenta con los diseños requeridos, ¿por qué no contribuye al PDA con los ajustes que eventualmente se necesiten? A lo que la ingeniera Patricia Rojas responde que la Corporación NO cuenta con recursos para estos procesos.

La CRQ manifestó que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió una resolución que modificó las dotaciones de Agua Potable, lo que implica que si se van a diseñar unos Colectores o una Planta de Tratamiento, el PDA tendría que acogerse a esos nuevos criterios de diseño, entonces dentro de las recomendaciones que hace la CRQ está tener mucho cuidado con la aplicación de la resolución, porque por una resolución no se puede modificar los hábitos de consumo de la región, que en últimas, serían estos datos sobre los cuales se debe basar el proyecto.

La Doctora Andrea Bautista propuso que la Gerencia y el Gestor revisen los documentos ya elaborados, como son el Plan Anual y el Plan General de Inversiones para que se unifiquen y revisen cuáles son las obras que se están orientando a priorizar en el primer año. Porque es claro que desde que se aprobaron estos documentos se debía ser consciente que había que cumplir con los requerimientos más importantes que tiene la Corporación Regional del Quindío, definidos en sus objetivos de este año. Entonces esta actividad deben comenzarla a ejecutar la Gerencia, la Gestoría, la CRQ y los alcaldes para que todos estemos tranquilos de que se está logrando lo que realmente necesita cada municipio.

9 - Fortalecimiento Institucional

El ingeniero Jaime Hernán Gómez, explicó que se iniciaron visitas a los tres Operadores que en este momento se encuentran en el PDA, como son MULTIPROPOSITO, ESAQUIN y ESACOR, empezando con MULTIPROPOSITO, en donde se habló con el equipo técnico y se recopiló información para el diagnóstico integral de las empresas con el fin de analizar las debilidades o fortalezas administrativas, financieras y legales. Aunque se es consiente de los problemas administrativos, las empresas son las que tienen que hacer sostenibles las obras que se van a ejecutar. También se aclaró que a ESAQUIN se le requirió la información desde el 6 de abril de 2010 y hasta el momento no se tiene información de la empresa.

En cuanto a la empresa ESAQUIN, no hay ningún documento entre los municipios y este Operador con respecto a los subsidios, por lo que la empresa se está manejando como una Cooperativa y NO como una empresa.

La información de cargue al SUI, según el ingeniero Jaime Hernán Gómez, indica que las cosas se están haciendo bien ante la Súper Intendencia de Servicios Públicos y que los problemas de las empresas son internos.

Con respecto a las visitas programadas, el PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL es el siguiente:

COMPROMISOS	2010											RESPONSABLES
	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1. Diagnóstico Integral de las Empresas ESAQUIN, MULTIPROPOSITO Y ESACOR (aspectos legales, administrativos, comerciales, financieros y técnico operativos) **												GERENCIA
2. Acompañamiento en la renegociación de los contratos de operación (en caso de darse), una vez se proyecten nuevas inversiones que implique también la redefinición de indicadores. **												GESTOR-GERENCIA
3. Asistir y acompañar la puesta en marcha de la empresa regional que prestará el servicio público domiciliario de aseo.												GESTOR-GERENCIA
4. Asistencia Técnica y Capacitación: Transferencia horizontal de proceso de fortalecimiento al Gestor; Asistencia en aspectos institucionales y sociales a los Municipios, y comunidad (ítem 5 y 6).												GERENCIA
5. Acompañamiento en el cumplimiento de las obligaciones institucionales y legales por parte de las Municipios y las Empresas (SSPD, CRA, DIAN, etc.).												GESTOR - GERENCIA
6. Desarrollo Actividades de Fortalecimiento Institucional y Socialización, con el respectivo acompañamiento de compromisos: Jornadas Educativas - Comités de Desarrollo y Control Social - Talleres de Gestión Empresarial.												GESTOR - GERENCIA
7. Componente transversal del Desarrollo de Sector Rural. Identificación de localidades rurales por incluir, mejoramiento de la gestión activa y el empoderamiento de las comunidades buscando el acceso al ap y sb a través de esquemas sostenibles y ajustados a las especificidades de cada zona.												GESTOR - GERENCIA

** Revisión de los contratos de operación vigentes que tienen un importante periodo de vida útil, a efectos de analizar los diferentes aspectos que permitan mantener un contrato de operación sostenible en el tiempo y donde las partes manejen las mejores condiciones contractuales en todos sus aspectos. Dicho estudio contemplará los diferentes aspectos financieros (TIR), comerciales (tarifas, subsidios, etc.), técnicos, operativos, que se reflejen en los indicadores de gestión contractuales, teniendo en cuenta además la interrelación entre los actores de los contratos, las voluntades legales y la sensibilidad de aceptación o rechazo de la comunidad.

Este es un trabajo continuo y dinámico que trabajará el Gestor y La Gerencia Asesora conjuntamente con el apoyo institucional del MAVDT, la SSPD, CRA, así como con las Empresas prestadoras.

Es doctor Pulecio del MAVDT, expuso que no quedan claros los avances específicos, a lo que el ingeniero Jaime Hernán Gómez de la Gerencia, aclaró que se hicieron visitas a MULTIPROPÓSITO y se recopiló información, ESAQUIN aún no ha entregado información y ESACOR se visitará el 21 de mayo.

El ingeniero Jaime Gómez se comprometió a entregar el diagnóstico de estas tres empresas para finales del mes de JUNIO DE 2010.

10- SOCIALIZACION PLAN SOCIAL.

En el pasado comité Directivo se aprobó el PLAN DE SOCIALIZACION y a continuación se presentan las actividades realizadas hasta el momento:

MUNICIPIO / OPERADOR / ENTIDAD	ACTIVIDADES							OBSERVACIONES
	ENVÍO OFICIOS	CONCERT. CITA	REUNIÓN ALCALDE	CONTACTO CON EL DELEGADO DEL MUNICIPIO	BASE DATOS LÍDERES	SOCIALIZACION	OTROS	
BUENAVISTA	X	X	X	X			Confirmar, con el Concejo Municipal, fecha para la para la socialización.	El Alcalde propone iniciar el proceso de socialización con el Concejo Municipal. En cuanto a la comunidad se socializará con población de Río Verde.
CALARCÁ	X	NO						El Municipio envió oficio informando que mientras no se definan sus proyectos no se debe iniciar socialización.
CIRCASIA	X							
CORDOBA	X							
FILANDIA	X							
GÉNOVA	X	X	X	X				Se concertó con el Alcalde las fechas para socializar con el equipo de Gobierno, el Concejo Municipal, Líderes Comunitarios y Presidentes JAC.
LA TEBAIDA	X	X	X	X				El Alcalde propone iniciar socialización con el grupo de Gobierno del Municipio. Capacitación con Consejo Territorial de Planeación y Comité de Subsidios del Municipio. Capacitación a Presidentes JAC.
MONTENEGRO	X	X	X	X	X		Se realizó Socialización con gabinete municipal avances del proyecto "Terminación del Acueducto por Gravedad", en el marco del convenio 265.	Según lo acordado en la socialización con equipo de gobierno, se determinará la pertinencia de la socialización en el municipio del proyecto "Terminación del Acueducto por Gravedad" con la comunidad. Dicha jornada contó con la asistencia de 22 personas, con las cuales se planteó una nueva reunión en la que se programarán capacitaciones de acuerdo con sus necesidades frente a los servicios públicos.
PIJAO	X	X	X	X	X	X	Se realizó socialización con el Concejo Municipal y líderes Comunitarios.	
SALENTO	X	NO						
ESAQUIN	X	X	X Funcionario	ESAQUIN	NA	NA		Se concretaron líneas de trabajo en 3 sectores: Educación: articulación con PRAES, Ahorro y Uso eficiente del Agua. Comunidades: Lectura factura, PQR y programa de Ahorro y Uso eficiente del Agua. Verificación de existencia de Comités de Control social, Vedores y vocales en Municipios. Capacitación en aspectos Ley 142)
MULTIPROP.	X							
ESACOR	X							
CAFE ASEO	X							
NEPSA								
SECRETARÍA EDUCACIÓN DEPTAL	X	X	X Funcionario	Sub Secretaría de Educación Departamental				Está pendiente la programación de socialización de Generalidades PDA a Docentes responsables de PRAES Municipales.

De acuerdo con lo anterior se pudo ver que sólo faltan tres municipios para hacer reunión con los alcaldes, aclarando que el municipio de Calarcá ya expuso que no quería iniciar ningún tipo de socialización, debido a la inconformidad que tienen con los proyectos que aún no se les han viabilizado.

En el caso de Circasia, Córdoba y Filandia ya se enviaron los oficios y en los otros municipios se está esperando que confirmen. Hasta ahora con todos los municipios, en cabeza de sus alcaldes, se ha revisado la propuesta social inicial y se llegó a la conclusión de que si bien se pensaba que lo ideal era iniciar con la comunidad, algunos alcaldes han hecho saber que la necesidad de ellos es que se inicie la socialización con el Concejo Municipal y su grupo de Gobierno.


11- EMBALSE MULTIPROPÓSITO


El doctor Edgar Pulecio del MAVDT, expuso que con respecto al MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO se hicieron comentarios por parte de la Gobernación, unos se tuvieron en cuenta para la realización del documento, tal vez otros no, pero no obstante gracias a la gestión del Gobernador ya está suscrito el documento con la Gobernación y con los alcaldes, y fue necesario que se suscribiera con los demás participantes en el proyecto del Embalse (los que tienen que ver con los predios y que tienen beneficios de la región). El MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ya se habló en Presidencia con el doctor Moreno, con Planeación Nacional y con la Dirección General de Presupuesto del Estado con el doctor Fernando Jiménez y junto con FONADE, se está en trámite de las firmas por parte de HACIENDA, D.N.P. Además ya se hizo el adelanto para complementar los diseños, para poder sacar la licitación de diseño y construcción por lo que FONADE hizo un presupuesto ajustado de cuánto cuesta ese diseño y el MAVDT, considera que pueden llegar a costar aproximadamente \$2.000 millones más para que queden garantizados los recursos necesarios. FONADE no ha entregado un documento final, pero se supone que hoy lo entregaban para adicionarlo a un convenio. Seguramente se necesitará que la Gobernación del Quindío se adhiera al convenio con FONADE. El MAVDT informa que FONADE tienen \$1.700 millones disponibles para el estudio, pero deja claro que podrían costar un poco más.

Para la ejecución del proyecto el MAVDT informa que se cuentan con recursos de la venta de la Electrificadora (de los \$36.000 millones), el MAVDT insistió con que se incluyan en el presupuesto del Ministerio vía Vigencias Futuras y en el Marco Fiscal de Mediano Plazo que es lo que da la garantía del gasto.

Con respecto al Embalse, ya se envió escaneado el documento firmado por los participantes del embalse de la Región, de acuerdo con la gestión realizada por el Gobernador, se encuentran pendientes las firmas de Bogotá. Por lo tanto en este mes y medio deben quedar garantizados estos recursos en la región y con respecto al diseño, en cuanto termine la vigencia ley de garantías FONADE iniciaría el proceso de contratación.

No se plantearon Propositiones y Varios, por lo tanto, siendo las 6:27 pm se da por terminado el Comité Directivo No. 06 del Plan Departamental de Aguas del Quindío


LUZ MARÍA ARBELÁEZ GÁLVEZ
Gobernadora del Quindío (E)
Presidente del Comité Directivo


JUAN ANTONIO TIRADO J.
Gerencia Asesora PDA Quindío
Secretaría Comité Directivo

Proyectó y elaboró Jennifer Osorio Sánchez

Revisó: